

Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del
Rio Verde tratto Mongardino – San Lorenzo
in comune di Sasso Marconi

I° STRALCIO FUNZIONALE
tratto a monte della ex S.S. Porrettana

PROGETTO ESECUTIVO

Denominazione:
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DELLE AREE DI CANTIERE
(PER INTERVENTI IN DX IDRAULICA)

Elaborato:
PS 06a



**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**
Comune di Sasso Marconi
Arch. Elena De Angelis

IL COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE
Ing. Vincenzo Lucchi

Revisione:
n° del oggetto
01
02

N° progetto: P.816/M
Data: 29/02/2016
Scala: -
Nome file: PS00.pdf

INTERVENTI DI PROGETTO

RISAGOMATURA RIO VERDE

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

RILEVATO PROVVISORIO

RECINZIONE DI CANTIERE
(DA REALIZZARSI CON IDONEO MATERIALE)

INGRESSI E USCITE DAL CANTIERE

VIABILITÀ DI ACCESSO E USCITA
DAL CANTIERE

AREA PER SERVIZI IGIENICO
ASSISTENZIALI

AREA DEPOSITO MATERIALE

BARRIERA DI SEGNALAZIONE DI
LINEA AEREA

MOVIERE

LEGENDA SERVIZI ESISTENTI

LINEA TELECOM. INTERRUATA ESISTENTE

RETE ENEL MT INTERRUATA ESISTENTE

RETE ENEL BT INTERRUATA ESISTENTE

RETE GAS BASSA PRESSIONE ESISTENTE

RETE GAS MEDIA PRESSIONE ESISTENTE

RETE ACQUEDOTTO ESISTENTE

FOGNATURA MISTA ESISTENTE

FOGNATURA NERA ESISTENTE

RECINZIONE ESISTENTE

LINEA TELECOM. AEREA ESISTENTE

RETE ENEL MT AEREA ESISTENTE

RETE ENEL BT AEREA ESISTENTE

RETE ENEL BT AEREA ESISTENTE
DA INTERRUARE

SEGNALETICA DI SICUREZZA

ALL'INGRESSO PEDONALE: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta di carichi sospesi

LUNGO LE VIE DI CIRCOLAZIONE: ripetere il cartello di velocità massima consentita e disporre cartello di avvertimento passaggio veicoli

IN PROSSIMITÀ DI MACCHINE: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con i motori in moto, divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatte e abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliafieno e piegafieno, ecc...)

SUI BOX DI CANTIERE: cartelli riportanti la destinazione d'uso dei locali

NEL LUOGO DOVE SONO UBICATI GLI ESTINTORI: cartello di identificazione dell'estintore

ALL'INGRESSO CARRABILE: oltre i cartelli di cui sopra, cartello di pericolo generico con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere

NEI LUOGHI IN CUI ESISTONO SPECIFICI PERICOLI: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali in relazione alle necessità

IN PROSSIMITÀ DEI QUADRI ELETTRICI E DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE: cartello di avvertimento tensione pericolosa, di divieto di spegnere con acqua

IN TUTTI I LUOGHI IN CUI CI PUÒ ESSERE PERICOLO D'INCENDIO: divieto di usare fiamme libere; distribuiti nel cantiere cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi

IN PROSSIMITÀ DEI BOX DOVE È UBICATO IL PACCHETTO O LA CASSETTA DI MEDICAZIONE: estratto procedure per il primo soccorso

PRESSO IL BOX UFFICI O IN ALTRO LUOGO BEN VISIBILE: cartello riportante i numeri utili per l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza